

«СОГЛАСОВАНО»
 Главный врач КОГБУЗ
 «Малмыжская ЦРБ» районная
 Э.И. Сиразиева
 «07»/09/2025 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор КОГБУЗ «Малмыжская ЦРБ»
 В.В. Мелентьев
 «07»/09/2025 г.

«СОГЛАСОВАНО»
 Главный врач КОГБУЗ
 «Малмыжская ЦРБ» районная
 Э.И. Сиразиева
 «07»/09/2025 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор КОГБУЗ «Малмыжская ЦРБ»
 В.В. Мелентьев
 «07»/09/2025 г.

ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ
 по подготовке оборудования котельной Малмыжской ЦРБ Южного теплосетевого района
 расположенной по адресу: Кировская обл.г.Малмыж ул.Комсомольская 186
 к отопительному сезону на 2025-2026 года

№ п/п	Филиал	Группа	Объект	Характеристика дефекта	Наименование работ по устранению дефекта	Планируемая дата Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельная	Котлы	Котёл №1.	Закоксованность	Работы по очистке поверхностей оборудования от отложений. Промывка котла.	Июнь 2025г. Слюняева Г.А.
2	Котельная	Теплообменное оборудование	Теплообменники	Закоксованность	Работы по очистке оборудования от отложений. Промывка теплообменников.	июль 2025г. Слюняева Г.А.
3	Котельная	Котлы	Котёл №1,2	Ежегодное испытание	Гидравлические испытания котлов	Май, сентябрь 2025г. Слюняева Г.А.
4	Котельная	Электрооборудование	ВРУ, ЩА, ЩО	Ревизия	Чистка, протяжка контактов	Июль 2025г. Слюняева Г.А.
5	Котельная	Основное оборудование	Тепловые сети	Ежегодное испытание трубопровода	Гидравлические испытания т/сетей	Май, сентябрь 2025г. Слюняева Г.А.
6	Котельная	Основное оборудование	Тепловые сети	Отсутствие ингибитора отложений	Приобретение ингибитора ИОМС-1	сентябрь 2025г. Слюняева Г.А.

			минеральных солей ИОМС-1			
7	Котельная	Основное оборудование	Тепловые сети	Естественный износ утеплителя	Восстановление тепловой изоляции	август 2025г. Слюняева Г.А.
9	Котельная	Насосное оборудование	Насосы	Износ	Ремонт насосов с заменой подшипников: 1. Насос подпиточный (двигатель 6306-2шт; насос 6305-2шт); 2. Насос ГВС (двигатель 6206-2шт; насос 6306-2шт.); 3. Дымосос котла №2 6306- 2шт; 4. Вентилятор котла №2 6205- 2шт.	июль 2025г. Слюняева Г.А.
10	Котельная	Вспомогательное оборудование	Накопительный бак ГВС	Загрязнение, засорённость внутр. части	Чистка от накипи и шлама	июль 2025г. Слюняева Г.А.
11	Котельная	КИПиА	КИПиА	Поверка	Поверка: -комплекс для измерения количества газа-1шт -манометры показывающие-13шт. -дифманометр-1шт. -термометры биметаллические-8шт. -сигнализатор г/г СГГ-6М- 1шт -сигнализатор о/у СОУ-1- 1шт -тягонапоромеры-2шт. -Метран 100-ДИ-1шт.	июнь 2025г. Слюняева Г.А.

12	Котельная	Котлы	Жаротрубное пространство котла ВК-21	Утечка воды из котла №2	Открытие передней охлаждающей крышки котла ВК-21. Сварочные работы.	ноябрь 2024г. Слюняева Г.А.
13	Котельная	Запорная арматура	Запорная арматура на тепловых сетях	Износ запорной арматуры	Замена: кран фланцевый ф100-2шт; кран фланцевый ф80-2шт; Задвижка ф150-1шт.	июнь 2025г. Слюняева Г.А.
14	Котельная	Котлы	Котёл №1	Демонтаж экономайзера (утилизатор тепла дымовых газов). Не работает, вышел из строя.	Установка шибера на дымосос котла №1, для плавного запуска и работы котла	Июль 2025 Слюняева Г.А.
15	Котельная	Запорная арматура	Запорная арматура на тепловых сетях	Подключение резервного источника тепловой энергии.	1. Кран фланцевый ф100-2шт; 2. Фланец ф100-6шт; 3. Отвод ф100-4шт; 4. Труба ф100-12м.	Июнь 2025 Слюняева Г.А.
16	Котельная	Здания и сооружения	Тепловой узел(3х3) на тепловых сетях	Разрушение шиферной кровли и деревянной обрешетки.	1. Пиломатериал-0,23м³(10шт) 2. Профнастил С-21 оцин.-3листа по 3метра 3. Саморезы кровельные 4.8х35-70шт	Август 2025 Слюняева Г.А.

Составил: Начальник ЮТСП  А.Ю. Северюхин

Проверил: Начальник отдела РинТО  О.А. Вшивцев

Ответственный за выполнение: Начальник ЮТСП  А.Ю. Северюхин